

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела сбыта
«Дубровская ТЭЦ»

 М. А. Крюкова

«16» 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №32 «Сказка»

 И. В. Кожевникова

«15» 04 2025 г.

Приказ № 28 от «14» апреля 2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке системы отопления к отопительному периоду
образовательного учреждения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №32 «Сказка», расположенного по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар
Партизанской Славы, д. 7

2025 год

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Ответственный
1.	Поддержание порядка в ИТП	постоянно	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
2.	Выполнить испытание на прочность и плотность давлением 10 кгс/см ² .	до 29.06.2025 г. ООО «Артель Инжиниринг» Контракт от 11.04.2025 г. № 166753	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
3.	Испытание систем теплоснабжения на прочность и плотность: • систем отопления со стальными радиаторами давлением 6 кгс/см²; • систем ГВС давлением 10 кгс/см²;	до 29.06.2025 г. ООО «Артель Инжиниринг» Контракт от 11.04.2025 г. № 166753	
4.	Выполнить гидропромывку абонентской сети и внутренних систем теплоснабжения	до 29.06.2025 г. ООО «Артель Инжиниринг» Контракт от 11.04.2025 г. № 166753	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
5.	Необходимо выполнить: 1. Профилактический ремонт и настройку предохранительных клапанов на системе отопления на давление 5,5 кгс/см². 2. Профилактический ремонт терморегуляторов ГВС и настройку их на температуру 60-75° С. 3. Ревизию обратных клапанов на линии подмеса к системам ГВС. 4. Чистку грязевиков и при необходимости провести замену сеток 4.1. промывку теплообменников всех	до 29.06.2025 г. ООО «Артель Инжиниринг» Контракт от 11.04.2025 г. № 166753 Представитель отдела сбыта ООО «ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ» для приёмки работ.	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова

	систем безразборным химическим способом; 5. Профилактический ремонт арматуры, насосов, оборудования и сетей электроснабжения, регуляторов параметров теплоносителя; 6. Проверку состояния изоляции (при необходимости восстановить) и окраски оборудования и трубопроводов ИТП; 7. Перед запуском систем на циркуляцию обеспечить отсутствие соединений оборудования ИТП с водопроводом и канализацией; 8. Оснастить ИТП термометрами и манометрами прошедшими Госповерку; Обеспечить наличие (корректировку) документации: 1. Принципиальной схемы наружных сетей, находящихся на балансе и эксплуатации потребителя. 2. Принципиальной схемы ИТП и узла присоединения. Провести проверку нумерации запорной и регулировочной арматуры согласно схеме узла присоединения. Провести ревизию, при необходимости замену или установку арматуры на систему отопления, для обеспечения внутренней регулировки объекта. В установленном порядке		
--	---	--	--

	оформить акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта.		
6.	Оформление акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта.	Представитель отдела сбыта ООО «ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ» для приёмки работ.	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
7.	Назначить распорядительным документом лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Прохождение ежегодной проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ответственного лица в комиссии органов государственного энергетического надзора.	август 2025 года до 31 июля Контракт на обучение от 19.03.2025 г. № 173813	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
8.	Выполнить сверку расчётов за потреблённую тепловую энергию.	на 10.08.2025 г.	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
9.	Подготовка пакета документов для получения Паспорта готовности объекта к работе в отопительный период 2025/2026 гг., согласно Приказу Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234.	до 15.08.2025 г.	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
10.	Получение Паспорта готовности объекта к работе в отопительный период 2025/2026 гг.	до 25.08.2025 г.	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова
11.	Заключение контракта с обслуживающей теплоснабжающей организацией на 2026 год.	декабрь 2025 года	зав. хоз-вом – Ю. В. Ершова